

Liste de vérification et mise en marche du four convoyeur au gaz XLT



BOFI Inc.
P.O. Box 9090
Wichita, KS 67277
Phone: (316) 943-2751
Fax: (316) 943-2769

Date: ____/____/____
Nom du magasin ou restaurant (#): _____
Adresse: _____ Ville: _____ Province: _____ Code postal: _____
Téléphone: _____ Nom de la compagnie qui installe le four: _____
Nom du technicien installateur: _____ (signé): _____

Numéro de série du four supérieur: _____
Numéro de série du four médian : _____
Numéro de série du four inférieur : _____

BRANCHEMENTS AUX SERVICES UTILITAIRES

ELECTRICITÉ

Voltage (VAC): _____
Raccord élect. séparé : _____
Raccord élect. selon les normes et mise à terre : _____

GAZ

Pression entrante de la ligne principale (pouces / colonne d'eau) : _____
Pression de la ligne principale quand four(s) a pleine capacités, incluant autres équipements, chauffe-eau, chauffage, etc. (pouces / colonnes d'eau) : _____
Vérifier les raccords pour détecter fuites de gaz : _____

ASSEMBLAGE DU FOUR

Doigts de jets d'air installés correctement : _____
Dégagement du mur suffisant derrière et sur les cotés: _____
Vérifier la disposition de la hotte et sa ventilation : _____

Garde de produit R-L ou L-R mis en place: _____
Vérifier et ajuster la chaîne du convoyeur: _____
Vérifier et ajuster le convoyeur: _____

MISE EN MARCHÉ ET VÉRIFICATION OPÉRATIONELLE

Vérifier la direction du convoyeur: R-L / L-R: _____
Vérifier la vitesse du convoyeur: _____

Vérifier l'ouverture de l'obturateur d'air à combustion: _____
Vérifier la combustion des brûleurs (ajuster au besoin): _____

INSTRUCTIONS AUX OPÉRATEURS

L'opérateur a reçu le guide d'installation et d'instructions: _____
Explication de la configuration des doigts de jet d'air: _____
L'opérateur a reçu une copie de ce document: _____

Explication du contrôle de température: _____
Explication du contrôle du convoyeur: _____
Explication sur le démontage/nettoyage des doigts: _____

Installations additionnelles / notes: _____

Suivis à faire: _____

Nom du responsable: _____ (signé): _____

Ce formulaire doit être rempli complètement avec exactitude, et signé par l'installateur et le gérant du magasin. La hotte de ventilation, les performances et la pression de la ligne de gaz ne sont pas de la responsabilité de BOFI Inc. Une copie de ce formulaire doit être envoyée à BOFI Inc. pour valider la garantie.



Pour tous problèmes ou questions veuillez d'abord communiquer avec:
GPR DISTRIBUTION INC. 426 Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, QC. J7V 5V5
(514) 246-7773 (514) 923-7773 (450) 218-2395 www.gprdistribution.net